

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS						
			1	2	3	4	5	6	
1	ESTRUTURAS - MARÍTIMAS	100.557.134,11							
1.1	GUIA CORRENTE - AV. PARANÁ	30.034.910,93	Físico		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
			Financeiro	4.505.236,64	4.505.236,64	4.505.236,64	4.505.236,64	4.505.236,64	6.006.982,19
1.2	ESPIGÃO - PRAIA BRAVA	6.742.707,05	Físico		40,00%	60,00%			
			Financeiro		2.697.082,82	4.045.624,23			
1.3	GUIA CORRENTE - RIO MATINHOS	30.321.662,88	Físico			10,00%	10,00%	10,00%	
			Financeiro			3.032.166,29	3.032.166,29	3.032.166,29	3.032.166,29
1.4	HEADLAND - BALNEÁRIO RIVIERA	11.046.831,13	Físico						30,00%
			Financeiro						3.314.049,34
1.5	HEADLAND - BALNEÁRIO FLÓRIDA	11.063.986,16	Físico						
			Financeiro						
1.6	PROTEÇÃO/DEFESA COSTEIRA	11.347.035,96	Físico						
			Financeiro						
2	ENGORDAMENTO DA FAIXA LITORÂNEA	150.977.928,65							
2.1	DRAGAGEM DE AREIA E ESPALHAMENTO	150.977.928,65	Físico						
			Financeiro						
3	MACRODRENAGEM	10.075.775,83							
3.1	AV. PARANÁ	10.075.775,83	Físico				10,00%	10,00%	10,00%
			Financeiro				1.007.577,58	1.007.577,58	1.007.577,58
4	MICRODRENAGEM	39.236.653,59							
4.1	MICRODRENAGEM	39.236.653,59	Físico						
			Financeiro						
5	REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA	49.131.013,69							
5.1	TRECHO 1B - AV. PARANÁ/RUA DAS SEREIAS	15.859.897,40	Físico						
			Financeiro						
5.2	TRECHO 2 - RUA DAS SEREIAS / AV. CURITIBA	10.477.746,06	Físico						
			Financeiro						
5.3	TRECHO 3 - AV. BEIRA MAR - ENTRE AV. CURITIBA/HEADLAND FLÓRIDA	22.680.858,41	Físico						
			Financeiro						
5.4	PROJETOS	112.511,82	Físico						
			Financeiro						
6	SERVIÇOS GERAIS	29.081.958,18							
6.1	CANTEIRO DE OBRAS	3.602.859,10	Físico	50,00%	50,00%				
			Financeiro	1.801.429,55	1.801.429,55				
6.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico	40,00%	60,00%				
			Financeiro	83.526,63	125.289,95				
6.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico						
			Financeiro						
6.2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	23.448.106,90	Físico	0,53%	1,80%	2,02%	3,57%	2,43%	3,78%
			Financeiro	123.572,62	422.604,09	473.808,68	836.552,69	570.277,20	886.977,30
6.2.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	80.484,14	Físico	0,53%	1,80%	2,02%	3,57%	2,43%	3,78%
			Financeiro	425,22	1.451,38	1.625,47	2.870,17	1.957,07	3.043,88
6.2.5	LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FRENTES DE SERVIÇO, INCLUINDO LIMPEZA DIÁRIA, FRETE E INSTALAÇÃO	1.532.874,88	Físico	0,53%	1,80%	2,02%	3,57%	2,43%	3,78%
			Financeiro	8.098,75	27.642,59	30.958,10	54.664,18	37.273,61	57.972,70
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65							
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65	Físico				4,80%	4,80%	4,80%
			Financeiro				11.312,34	11.312,34	11.312,34
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43							
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43	Físico				4,80%	4,80%	4,80%
			Financeiro				115.714,72	115.714,72	115.714,72
	TOTAL	381.706.861,13	Porc. Mensal	0,53%	1,80%	2,02%	3,57%	2,43%	3,78%
			Total Mensal	2.017.052,78	6.883.654,20	7.708.711,71	13.611.718,83	9.281.515,44	14.435.796,34
			Porc. Acumulada	0,53%	2,33%	4,35%	7,92%	10,35%	14,13%
			Total Acumulado	2.017.052,78	8.900.706,98	16.609.418,69	30.221.137,52	39.502.652,96	53.938.449,30

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			MÊS	7	8	9	10	11	12	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	1	ESTRUTURAS - MARÍTIMAS	100.557.134,11							
	1.1	GUIA CORRENTE - AV. PARANÁ	30.034.910,93	Físico	20,00%					
				Financeiro	6.006.982,19					
	1.2	ESPIGÃO - PRAIA BRAVA	6.742.707,05	Físico						
				Financeiro						
	1.3	GUIA CORRENTE - RIO MATINHOS	30.321.662,88	Físico	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%
				Financeiro	3.032.166,29	3.032.166,29	3.032.166,29	3.032.166,29	4.548.249,43	4.548.249,43
	1.4	HEADLAND - BALNEÁRIO RIVIERA	11.046.831,13	Físico	35,00%	35,00%				
				Financeiro	3.866.390,90	3.866.390,90				
	1.5	HEADLAND - BALNEÁRIO FLÓRIDA	11.063.986,16	Físico			30,00%	35,00%	35,00%	
				Financeiro			3.319.195,85	3.872.395,16	3.872.395,16	
	1.6	PROTEÇÃO/DEFESA COSTEIRA	11.347.035,96	Físico				15,00%	15,00%	15,00%
				Financeiro				1.702.055,39	1.702.055,39	1.702.055,39
	2	ENGORDAMENTO DA FAIXA LITORÂNEA	150.977.928,65							
	2.1	DRAGAGEM DE AREIA E ESPALHAMENTO	150.977.928,65	Físico						13,00%
				Financeiro						19.627.130,72
	3	MACRODRENAGEM	10.075.775,83							
	3.1	AV. PARANÁ	10.075.775,83	Físico	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%
				Financeiro	1.007.577,58	1.007.577,58	1.007.577,58	1.007.577,58	1.511.366,37	1.511.366,37
	4	MICRODRENAGEM	39.236.653,59							
	4.1	MICRODRENAGEM	39.236.653,59	Físico					5,00%	5,00%
				Financeiro					1.961.832,68	1.961.832,68
	5	REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA	49.131.013,69							
	5.1	TRECHO 1B - AV. PARANÁ/RUA DAS SEREIAS	15.859.897,40	Físico						
				Financeiro						
	5.2	TRECHO 2 - RUA DAS SEREIAS / AV. CURITIBA	10.477.746,06	Físico						
				Financeiro						
	5.3	TRECHO 3 - AV. BEIRA MAR - ENTRE AV. CURITIBA/HEADLAND FLÓRIDA	22.680.858,41	Físico						
				Financeiro						
	5.4	PROJETOS	112.511,82	Físico						
			Financeiro							
6	SERVIÇOS GERAIS	29.081.958,18								
6.1	CANTEIRO DE OBRAS	3.602.859,10	Físico							
			Financeiro							
6.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico							
			Financeiro							
6.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico							
			Financeiro							
6.2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	23.448.106,90	Físico	3,94%	2,25%	2,10%	2,73%	3,85%	8,27%	
			Financeiro	923.300,01	528.244,42	492.259,97	640.506,67	901.924,19	1.940.183,31	
6.2.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	80.484,14	Físico	3,94%	2,25%	2,10%	2,73%	3,85%	8,27%	
			Financeiro	3.168,53	1.812,88	1.689,39	2.198,33	3.096,72	6.653,14	
6.2.5	LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FRENTES DE SERVIÇO, INCLUINDO LIMPEZA DIÁRIA, FRETE E INSTALAÇÃO	1.532.874,88	Físico	3,94%	2,25%	2,10%	2,73%	3,85%	8,27%	
			Financeiro	60.346,76	34.527,57	32.175,64	41.868,59	58.979,17	126.713,19	
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65								
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65	Físico	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	
			Financeiro	11.312,34	11.312,34	11.312,34	11.312,34	11.312,34	11.312,34	
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43								
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43	Físico	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	
			Financeiro	115.714,72	115.714,72	115.714,72	115.714,72	115.714,72	115.714,72	
	TOTAL	381.706.861,13	Porc. Mensal	3,94%	2,25%	2,10%	2,73%	3,85%	8,27%	
			Total Mensal	15.026.959,30	8.597.746,70	8.012.091,79	10.425.795,07	14.686.926,17	31.551.211,31	
			Porc. Acumulada	18,07%	20,32%	22,42%	25,15%	29,00%	37,26%	
			Total Acumulado	68.965.408,61	77.563.155,31	85.575.247,10	96.001.042,16	110.687.968,34	142.239.179,64	

			MÊS	13	14	15	16	17	18
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)							
1	ESTRUTURAS - MARÍTIMAS	100.557.134,11							
1.1	GUIA CORRENTE - AV. PARANÁ	30.034.910,93	Físico						
			Financeiro						
1.2	ESPIGÃO - PRAIA BRAVA	6.742.707,05	Físico						
			Financeiro						
1.3	GUIA CORRENTE - RIO MATINHOS	30.321.662,88	Físico						
			Financeiro						
1.4	HEADLAND - BALNEÁRIO RIVIERA	11.046.831,13	Físico						
			Financeiro						
1.5	HEADLAND - BALNEÁRIO FLÓRIDA	11.063.986,16	Físico						
			Financeiro						
1.6	PROTEÇÃO/DEFESA COSTEIRA	11.347.035,96	Físico	15,00%	20,00%	20,00%			
			Financeiro	1.702.055,39	2.269.407,19	2.269.407,19			
2	ENGORDAMENTO DA FAIXA LITORÂNEA	150.977.928,65							
2.1	DRAGAGEM DE AREIA E ESPALHAMENTO	150.977.928,65	Físico	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%
			Financeiro	19.627.130,72	19.627.130,72	19.627.130,72	19.627.130,72	19.627.130,72	19.627.130,72
3	MACRODRENAGEM	10.075.775,83							
3.1	AV. PARANÁ	10.075.775,83	Físico						
			Financeiro						
4	MICRODRENAGEM	39.236.653,59							
4.1	MICRODRENAGEM	39.236.653,59	Físico	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			Financeiro	1.961.832,68	1.961.832,68	1.961.832,68	1.961.832,68	1.961.832,68	1.961.832,68
5	REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA	49.131.013,69							
5.1	TRECHO 1B - AV. PARANÁ/RUA DAS SEREIAS	15.859.897,40	Físico						10,00%
			Financeiro						1.585.989,74
5.2	TRECHO 2 - RUA DAS SEREIAS / AV. CURITIBA	10.477.746,06	Físico						
			Financeiro						
5.3	TRECHO 3 - AV. BEIRA MAR - ENTRE AV. CURITIBA/HEADLAND FLÓRIDA	22.680.858,41	Físico						5,00%
			Financeiro						1.134.042,92
5.4	PROJETOS	112.511,82	Físico				50,00%	50,00%	
			Financeiro				56.255,91	56.255,91	
6	SERVIÇOS GERAIS	29.081.958,18							
6.1	CANTEIRO DE OBRAS	3.602.859,10	Físico						
			Financeiro						
6.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico						
			Financeiro						
6.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico						
			Financeiro						
6.2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	23.448.106,90	Físico	6,58%	6,73%	6,73%	6,11%	6,11%	6,86%
			Financeiro	1.541.761,85	1.579.051,06	1.579.051,06	1.433.579,01	1.433.579,01	1.607.788,16
6.2.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	80.484,14	Físico	6,57%	6,73%	6,73%	6,11%	6,11%	6,85%
			Financeiro	5.285,66	5.413,69	5.413,69	4.914,26	4.914,26	5.515,00
6.2.5	LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FRENTE DE SERVIÇO, INCLUINDO LIMPEZA DIÁRIA, FRETE E INSTALAÇÃO	1.532.874,88	Físico	6,57%	6,73%	6,73%	6,11%	6,11%	6,85%
			Financeiro	100.668,55	103.106,95	103.106,95	93.595,02	93.595,02	105.036,62
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65							
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65	Físico	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
			Financeiro	11.312,34	11.312,34	11.312,34	11.312,34	11.312,34	11.312,34
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43							
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43	Físico	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%
			Financeiro	115.714,72	115.714,72	115.714,72	115.714,72	115.714,72	115.714,72
	TOTAL	381.706.861,13	Porc. Mensal	6,57%	6,73%	6,73%	6,11%	6,11%	6,85%
			Total Mensal	25.065.761,92	25.672.969,35	25.672.969,35	23.304.334,67	23.304.334,67	26.154.362,91
			Porc. Acumulada	43,83%	50,56%	57,28%	63,39%	69,49%	76,34%
			Total Acumulado	167.304.941,56	192.977.910,91	218.650.880,26	241.955.214,93	265.259.549,60	291.413.912,51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			MÊS	19	20	21	22	23	24
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)							
1	ESTRUTURAS - MARÍTIMAS	100.557.134,11							
1.1	GUIA CORRENTE - AV. PARANÁ	30.034.910,93	Físico						
			Financeiro						
1.2	ESPIGÃO - PRAIA BRAVA	6.742.707,05	Físico						
			Financeiro						
1.3	GUIA CORRENTE - RIO MATINHOS	30.321.662,88	Físico						
			Financeiro						
1.4	HEADLAND - BALNEÁRIO RIVIERA	11.046.831,13	Físico						
			Financeiro						
1.5	HEADLAND - BALNEÁRIO FLÓRIDA	11.063.986,16	Físico						
			Financeiro						
1.6	PROTEÇÃO/DEFESA COSTEIRA	11.347.035,96	Físico						
			Financeiro						
2	ENGORDAMENTO DA FAIXA LITORÂNEA	150.977.928,65							
2.1	DRAGAGEM DE AREIA E ESPALHAMENTO	150.977.928,65	Físico	9,00%					
			Financeiro	13.588.013,58					
3	MACRODRENAGEM	10.075.775,83							
3.1	AV. PARANÁ	10.075.775,83	Físico						
			Financeiro						
4	MICRODRENAGEM	39.236.653,59							
4.1	MICRODRENAGEM	39.236.653,59	Físico	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Financeiro	3.923.665,36	3.923.665,36	3.923.665,36	3.923.665,36	3.923.665,36	3.923.665,36
5	REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA	49.131.013,69							
5.1	TRECHO 1B - AV. PARANÁ/RUA DAS SEREIAS	15.859.897,40	Físico	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Financeiro	1.585.989,74	1.585.989,74	1.585.989,74	1.585.989,74	1.585.989,74	1.585.989,74
5.2	TRECHO 2 - RUA DAS SEREIAS / AV. CURITIBA	10.477.746,06	Físico						
			Financeiro						
5.3	TRECHO 3 - AV. BEIRA MAR - ENTRE AV. CURITIBA/HEADLAND FLÓRIDA	22.680.858,41	Físico	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			Financeiro	1.134.042,92	1.134.042,92	1.134.042,92	1.134.042,92	1.134.042,92	1.134.042,92
5.4	PROJETOS	112.511,82	Físico						
			Financeiro						
6	SERVIÇOS GERAIS	29.081.958,18							
6.1	CANTEIRO DE OBRAS	3.602.859,10	Físico						
			Financeiro						
6.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico						
			Financeiro						
6.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico						
			Financeiro						
6.2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	23.448.106,90	Físico	5,71%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%
			Financeiro	1.338.579,24	443.485,86	443.485,86	443.485,86	443.485,86	442.090,66
6.2.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	80.484,14	Físico	5,71%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,89%
			Financeiro	4.594,38	1.527,23	1.527,23	1.527,23	1.527,23	1.522,45
6.2.5	LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FRENTE DE SERVIÇO, INCLUINDO LIMPEZA DIÁRIA, FRETE E INSTALAÇÃO	1.532.874,88	Físico	5,71%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,89%
			Financeiro	87.503,14	29.087,48	29.087,48	29.087,48	29.087,48	28.996,46
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65							
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65	Físico	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,00%
			Financeiro	11.312,34	11.312,34	11.312,34	11.312,34	11.312,34	9.426,95
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43							
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43	Físico	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,00%
			Financeiro	115.714,72	115.714,72	115.714,72	115.714,72	115.714,72	96.428,94
	TOTAL	381.706.861,13	Porc. Mensal	5,71%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,89%
			Total Mensal	21.789.415,43	7.244.825,66	7.244.825,66	7.244.825,66	7.244.825,66	7.222.163,48
			Porc. Acumulada	82,05%	83,95%	85,85%	87,75%	89,65%	91,54%
			Total Acumulado	313.203.327,94	320.448.153,59	327.692.979,25	334.937.804,90	342.182.630,56	349.404.794,04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			MÊS	25	26	27	28	29	30
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)							
1	ESTRUTURAS - MARÍTIMAS	100.557.134,11							
1.1	GUIA CORRENTE - AV. PARANÁ	30.034.910,93	Físico						
			Financeiro						
1.2	ESPIGÃO - PRAIA BRAVA	6.742.707,05	Físico						
			Financeiro						
1.3	GUIA CORRENTE - RIO MATINHOS	30.321.662,88	Físico						
			Financeiro						
1.4	HEADLAND - BALNEÁRIO RIVIERA	11.046.831,13	Físico						
			Financeiro						
1.5	HEADLAND - BALNEÁRIO FLÓRIDA	11.063.986,16	Físico						
			Financeiro						
1.6	PROTEÇÃO/DEFESA COSTEIRA	11.347.035,96	Físico						
			Financeiro						
2	ENGORDAMENTO DA FAIXA LITORÂNEA	150.977.928,65							
2.1	DRAGAGEM DE AREIA E ESPALHAMENTO	150.977.928,65	Físico						
			Financeiro						
3	MACRODRENAGEM	10.075.775,83							
3.1	AV. PARANÁ	10.075.775,83	Físico						
			Financeiro						
4	MICRODRENAGEM	39.236.653,59							
4.1	MICRODRENAGEM	39.236.653,59	Físico						
			Financeiro						
5	REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA	49.131.013,69							
5.1	TRECHO 1B - AV. PARANÁ/RUA DAS SEREIAS	15.859.897,40	Físico	10,00%	20,00%				
			Financeiro	1.585.989,74	3.171.979,48				
5.2	TRECHO 2 - RUA DAS SEREIAS / AV. CURITIBA	10.477.746,06	Físico			10,00%	10,00%	15,00%	15,00%
			Financeiro			1.047.774,61	1.047.774,61	1.571.661,91	1.571.661,91
5.3	TRECHO 3 - AV. BEIRA MAR - ENTRE AV. CURITIBA/HEADLAND FLÓRIDA	22.680.858,41	Físico	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			Financeiro	1.134.042,92	1.134.042,92	1.134.042,92	1.134.042,92	1.134.042,92	1.134.042,92
5.4	PROJETOS	112.511,82	Físico						
			Financeiro						
6	SERVIÇOS GERAIS	29.081.958,18							
6.1	CANTEIRO DE OBRAS	3.602.859,10	Físico						
			Financeiro						
6.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico						
			Financeiro						
6.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico						
			Financeiro						
6.2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	23.448.106,90	Físico	0,76%	1,20%	0,61%	0,61%	0,76%	0,76%
			Financeiro	177.893,94	281.461,19	143.109,16	143.109,16	177.500,40	177.500,40
6.2.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	80.484,14	Físico	0,76%	1,21%	0,61%	0,61%	0,76%	0,76%
			Financeiro	613,42	971,03	492,22	492,22	610,43	610,43
6.2.5	LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FRENTES DE SERVIÇO, INCLUINDO LIMPEZA DIÁRIA, FRETE E INSTALAÇÃO	1.532.874,88	Físico	0,76%	1,21%	0,61%	0,61%	0,76%	0,76%
			Financeiro	11.683,28	18.494,26	9.374,83	9.374,83	11.626,09	11.626,09
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65							
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65	Físico						
			Financeiro						
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43							
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43	Físico						
			Financeiro						
	TOTAL	381.706.861,13	Porc. Mensal	0,76%	1,21%	0,61%	0,61%	0,76%	0,76%
			Total Mensal	2.910.223,30	4.606.948,89	2.334.793,74	2.334.793,74	2.895.441,75	2.895.441,75
			Porc. Acumulada	92,30%	93,51%	94,12%	94,73%	95,49%	96,25%
			Total Acumulado	352.315.017,34	356.921.966,23	359.256.759,97	361.591.553,70	364.486.995,45	367.382.437,20

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS		Valor
			31	32	
1	ESTRUTURAS - MARÍTIMAS	100.557.134,11			R\$ 100.557.134,11
1.1	GUIA CORRENTE - AV. PARANÁ	30.034.910,93	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 30.034.910,93
1.2	ESPIGÃO - PRAIA BRAVA	6.742.707,05	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 6.742.707,05
1.3	GUIA CORRENTE - RIO MATINHOS	30.321.662,88	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 30.321.662,88
1.4	HEADLAND - BALNEÁRIO RIVIERA	11.046.831,13	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 11.046.831,13
1.5	HEADLAND - BALNEÁRIO FLÓRIDA	11.063.986,16	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 11.063.986,16
1.6	PROTEÇÃO/DEFESA COSTEIRA	11.347.035,96	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 11.347.035,96
2	ENGORDAMENTO DA FAIXA LITORÂNEA	150.977.928,65			R\$ 150.977.928,65
2.1	DRAGAGEM DE AREIA E ESPALHAMENTO	150.977.928,65	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 150.977.928,65
3	MACRODRENAGEM	10.075.775,83			R\$ 10.075.775,83
3.1	AV. PARANÁ	10.075.775,83	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 10.075.775,83
4	MICRODRENAGEM	39.236.653,59			R\$ 39.236.653,59
4.1	MICRODRENAGEM	39.236.653,59	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 39.236.653,59
5	REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA	49.131.013,69			R\$ 49.131.013,69
5.1	TRECHO 1B - AV. PARANÁ/RUA DAS SEREIAS	15.859.897,40	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 15.859.897,40
5.2	TRECHO 2 - RUA DAS SEREIAS / AV. CURITIBA	10.477.746,06	Físico	20,00%	30,00%
			Financeiro	2.095.549,21	3.143.323,82
					R\$ 10.477.746,06
5.3	TRECHO 3 - AV. BEIRA MAR - ENTRE AV. CURITIBA/HEADLAND FLÓRIDA	22.680.858,41	Físico	10,00%	25,00%
			Financeiro	2.268.085,84	5.670.214,60
					R\$ 22.680.858,41
5.4	PROJETOS	112.511,82	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 112.511,82
6	SERVIÇOS GERAIS	29.081.958,18			R\$ 29.081.958,18
6.1	CANTEIRO DE OBRAS	3.602.859,10	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 3.602.859,10
6.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 208.816,58
6.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.816,58	Físico	30,00%	70,00%
			Financeiro	62.644,97	146.171,61
					R\$ 208.816,58
6.2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	23.448.106,90	Físico	1,24%	2,51%
			Financeiro	290.327,97	587.570,04
					R\$ 23.448.106,90
6.2.4	ELABORAÇÃO DE AS BUILT	80.484,14	Físico	1,24%	2,51%
			Financeiro	998,58	2.021,29
					R\$ 80.484,14
6.2.5	LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FRENTES DE SERVIÇO, INCLUINDO LIMPEZA DIÁRIA, FRETE E INSTALAÇÃO	1.532.874,88	Físico	1,24%	2,51%
			Financeiro	19.018,83	38.497,16
					R\$ 1.532.874,88
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65			R\$ 235.673,65
7	REMANEJAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (RDA)	235.673,65	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 235.673,65
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43			R\$ 2.410.723,43
8	REMANEJAMENTO REDE COLETORA DE ESGOTO (RCE)	2.410.723,43	Físico		100,00%
			Financeiro		R\$ 2.410.723,43
	TOTAL	381.706.861,13	Porc. Mensal	1,24%	2,51%
			Total Mensal	4.736.625,42	9.587.798,51
			Porc. Acumulada	97,49%	100,00%
			Total Acumulado	372.119.062,62	381.706.861,13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO