

## **IX. MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PLANO DE MANEJO**

Este capítulo trata da monitoria e avaliação da execução do Plano de Manejo do PEL. Ambos constituem-se no instrumento que deverá assegurar a interação entre o planejamento e sua execução, tornando possível a correção de eventuais desvios e a retroalimentação de todo o processo de planificação.

Assim, para viabilizar o acompanhamento da evolução do planejamento, foi elaborado um formulário contendo as atividades a serem cumpridas em curto prazo, seus pressupostos, indicadores e custo estimado. O preenchimento anual deste formulário permitirá o registro do estágio da implementação das atividades; sua análise, pela administração, deverá identificar eventuais causas dos desvios, quando da não execução das atividades e as ações corretivas necessárias. A realização da monitoria e avaliação da implementação do Plano de Manejo também fornecerá subsídios para suas futuras revisões, e para o controle administrativo da Unidade.

Na Tabela 9.1 encontram-se as atividades a serem realizadas em curto prazo (até três anos). Ao final deste período, após a monitoria e avaliação anuais, espera-se que a administração tenha elementos suficientes para efetuar o replanejamento da Unidade, e reiniciar o sistema de monitoria e avaliação para o médio prazo e assim sucessivamente, implantando um processo contínuo de avaliação e replanejamento.

TABELA 9.1 MONITORIA E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EM CURTO PRAZO

Data da Monitoria	Atividade	Pressupostos	Indicadores	Estágio de Implementação*			Custos (R\$)	Causas dos Desvios	Ações Corretivas
				R	PR	NR			
	Implantar o Projeto de Investigação e Produção Científica	infra-estrutura disponível; elaboração de convênios e parecerias com instituições de pesquisa	relatórios contendo indicações de ações de manejo entregues à administração				-		
	Apoiar e Acompanhar Pesquisas	funcionários e pesquisadores disponíveis	número de pesquisas em andamento				5.000,00		
	Monitorar o Uso Público	contratação de funcionários e sua capacitação e identificação dos indicadores de impactos	fichas de monitoramento adequadamente preenchidas				-		
	Monitorar a População de Palmito	realização do inventário da população de palmito	primeiro relatório sobre a situação sobre a população do palmito concluído				3.000,00		
	Monitorar o Patrimônio Espeleológico	definir os indicadores e treinar pessoal para realizar o monitoramento	impactos da visitação controlados				3.000,00		
	Monitorar a Qualidade da Água	periodicidade das coletas e análises pelo IAP	análise dos parâmetros físico-químicos, bacteriológicos e de macroinverte-brados				-		
	Monitorar Áreas Degradadas	elaboração do mapa de vegetação na escala 1:25.000 e definição de áreas críticas	projeto específico elaborado e acompanhamento da regeneração iniciado				a definir		
	Implantar o Sistema de Trilhas	contratação de consultoria e infra-estrutura disponível	número de trilhas construídas				15.600,00		
	Implantar o Sistema de Comunicação Visual	trilhas construídas e locais para instalação de placas checadas	número de placas implantadas				36.000,00		
	Criar Temas para Interpretação	trilhas construídas e locais e pessoal disponível para elaboração	textos e material de apoio elaborados				-		

\*R - Realizado PR - Parcialmente Realizado NR - Não Realizado

(continuação)

Data da Monitoria	Atividade	Pressupostos	Indicadores	Estágio de Implementação*			Custos (R\$)	Causas dos Desvios	Ações Corretivas
				R	PR	NR			
	Implantar o Projeto "Escola no Parque"	pessoal disponível (funcionários, voluntários, entre outros)	número de escolas cadastradas				-		
	Implantar o Projeto "Educação para Mínimo Impacto"	trilhas e <i>camping</i> construídos, funcionários disponíveis e capacitados	normas e condutas definidas e material produzido				4.000,00		
	Implantar o Projeto "Escola no Parque"	pessoal disponível (funcionários, voluntários, entre outros)	número de escolas cadastradas				-		
	Implantar o Projeto de Integração e Articulação Interinstitucional	pessoal disponível (funcionários, parceiros, colaboradores, entre outros)	convênios, parcerias e ações inter-institucionais firmadas				-		
	Divulgar o PEL	Infra-estrutura implantada	definição das normas para uso da imagem do PEL				-		
	Implementar o Conselho Consultivo	definir sua composição	conselho constituído e atuante				a definir		
	Implantar o Projeto de Conscientização Ambiental das Comunidades Vizinhas ao Parque	pessoal disponível (funcionários, voluntários, entre outros) e capacitado	número de palestras e reuniões realizadas				4.500,00		
	Remover Espécies Exóticas	áreas mapeadas e funcionários disponíveis	inexistência de exóticas				-		
	Recuperar Áreas Degradadas	fiscalizar áreas críticas e elaborar projeto específico	% de áreas recuperadas				a definir		
	Relocar o Antigo Cemitério	contatar prefeitura	área incorporada a uma das zonas do PEL				-		
	Manejar as Cavidades Externas ao Parque	funcionários disponíveis e estabelecimento de diálogo com proprietários	acordos estabelecidos e localização da Gruta do Saboroso definida				-		
	Ampliar o Quadro de Funcionários	acordos com prefeituras e disponibilização de pessoal pelo IAP	02 guarda-parques, 01 auxiliar e 01 gerente de campo contratados				-		
	Capacitar Funcionários	contratação de pessoal e infra-estrutura básica existente	número de funcionários treinados				18.000,00		

\*R - Realizado

PR - Parcialmente Realizado

NR - Não Realizado

(continuação)

Data da Monitoria	Atividade	Pressupostos	Indicadores	Estágio de Implementação*			Custos (R\$)	Causas dos Desvios	Ações Corretivas
				R	PR	NR			
	Implantar o Projeto de Voluntariado	contratação de pessoal e infra-estrutura básica existente	número de voluntários treinados e atuantes				3.000,00		
	Implantar Projeto de Manutenção de Infra-estrutura	contratação de pessoal e infra-estrutura existente	infra-estrutura em bom estado de funcionamento				14.400,00		
	Implantar o Projeto de Coleta e Destinação de Resíduos	contratação de pessoal e elaboração de projeto específico	procedimentos e locais definidos, e infra-estrutura instalada				4.000,00		
	Implantar a Cobrança e Destinação de Taxas	mecanismos identificados pelo IAP	valores estabelecidos e cobrados				-		
	Recuperar Estradas	projetos específicos elaborados e acordo coma Berneck estabelecido	número de quilômetros recuperados				57.000,00		
	Construir o Portal de Entrada do Parque	projeto específico elaborado	portal construído				11.000,00		
	Instalar o <i>Camping</i> na AD Caratuval	projeto específico elaborado	<i>camping</i> construído				23.000,00		
	Adaptar a Sede Administrativa Caratuval – 1ª Fase	Funcionários disponíveis e em campo	cômodos reorganizados e materiais e equipamentos instalados				17.500,00		
	Construir o Alojamento para Guarda-parques	serviços de terceiros contratados	alojamento construído				87.000,00		
	Adquirir Materiais e Equipamentos	sede reorganizada e pessoal em campo	materiais e equipamentos necessários usados pelos funcionários				38.000,00		
	Proteger o Patrimônio Natural	planejamento das atividades e os meios necessários	número de infratores, palmito e animais silvestres encontrados				-		
	Implantar Projeto de Segurança do Visitante e de Pessoal	pessoal em campo, normas de segurança definidas e infra-estrutura básica disponível	número de funcionários treinados e materiais adquiridos				6.500,00		
	Remover Posseiros	identificação dos limites da unidade e localização precisa dos posseiros	ausência de posseiros				-		
	Concluir a Demarcação do PEL	finalização dos trabalhos já iniciados	Parque com limites demarcados				-		
	<b>Total em até 03 anos (R\$)</b>						<b>350.500,00</b>		

\*R – Realizado PR - Parcialmente Realizado NR - Não Realizado