ANEXO V - CRONOGRAMA E CRITERIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	SUBGRUPO DE SERVIÇO	UNIDADE	VALOR (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	Total
1.	SERVIÇOS TECNICOS DE PLANEJAMENTO E APOIO																												
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ADM LOCAL DE OBRA COMPLETA CONFORME NR 18 E MANUAL DNIT BDI = 25,91 %	% ANDAMENTO OBRA	6,21%							1,60%	4,38%	3,92%	8,45%	4,17%	5,08%	7,88%	5,24%	17,09%	15,64%	5,98%	6,00%	5,52%	3,72%	2,91%	1,31%	0,90%	0,20%	100,00%
		EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL 24/7 POR 18 MESES EM 8 PONTOS PROPOSTOS	% ANDAMENTO OBRA	0,18%							5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
1.2	CANTEIRO	PLACA DE OBRA, SERVIÇOS PRELIMINARES, ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E DEPÓSITO, CONTAINERS, CENTRAIS E PATIO DE EQUIPAMENTOS	M2	1,33%							94,96%	5,04%																	100,00%
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS	% ANDAMENTO OBRA	0,26%							48,89%	1,11%																50,00%	100,00%
1.4		DRAGA TSHD	% ANDAMENTO DRAGAGEM	3,50%														68,84%	0,12%			3,22%	27,81%						100,00%
1.5	ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS	PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) E MONITORAMENTO AMBIENTAL	% ENTREGA PROJETOS	4,51%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	100,00%
		PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	% ENTREGA PROJETOS	2,73%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%																			100,00%
1.6	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA	DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA	M2	0,17%													78,11%	21,89%											100,00%
2.	OBRAS MARÍTIMAS																												
2.1	PRAINHA	SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA	M2	0,03%												13,74%	40,62%				3,15%	42,48%							100,00%
		GUIA CORRENTE LESTE PRAINHA	%	0,63%												69,39%	30,61%												100,00%
		GUIA CORRENTE CENTRAL MOLHE LESTE	%	1,02%												41,16%	58,84%												100,00%
		GUIA CORRENTE CENTRAL MOLHE OESTE	%	0,83%													100,00%												100,00%
		HEADLAND OESTE	%	1,14%													93,90%	6,10%											100,00%
		ENGORDAMENTO DA FAIXA LITORÂNEA - DRAGAGEM E ESPALHAMENTO PRAINHA	%	2,69%																	6,91%	93,09%							100,00%
2.2	CAIEIRAS	SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA	M2	0,03%											11,26%	19,33%	20,12%	3,09%		6,23%	39,97%								100,00%
		ESPIGÃO CENTRO CAIEIRAS	%	4,81%											34,54%	25,42%	21,37%	18,67%											100,00%
		ESPIGÃO NORTE CAIEIRAS	%	1,54%											2,16%	73,22%	24,63%												100,00%
		ENGORDAMENTO DA FAIXA LITORÂNEA - DRAGAGEM E ESPALHAMENTO CAIEIRAS	%	3,60%																13,48%	86,52%								100,00%
2.3	PRAIA CENTRAL	SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA	M2	0,07%								4,09%	4,61%	4,61%	4,38%	4,61%	4,80%	4,40%	38,12%	30,38%									100,00%
		GUIA CORRENTE RIO BREJATUBA SUL	%	6,63%								54,25%	22,33%	23,00%	0,43%														100,00%
		GUIA CORRENTE BREJATUBA NORTE	%	3,39%									52,32%	13,45%	23,92%	10,31%													100,00%
		CANAL ENTRE OS GUIAS CORRENTES - RIO BREJATUBA	%	0,62%								19,00%	20,37%	51,36%	9,27%														100,00%
		HEADLAND PRAIA CENTRAL	%	9,91%										50,36%	10,11%	8,20%	25,75%	5,58%											100,00%
		ENGORDAMENTO DA FAIXA LITORÂNEA - DRAGAGEM E ESPALHAMENTO PRAIA CENTRAL	%	24,49%															53,80%	46,20%									100,00%
3.	DRENAGEM																												
3.1	MACRODRENAGEM	SERVIÇOS PRELIMINARES E GALERIAS	M	5,38%														10,25%	28,88%	28,88%	27,53%	4,46%							100,00%
3.2	MICRODRENAGEM	SERVIÇOS PRELIMINARES, GALERIAS E MUROS	M	4,18%																		24,32%	33,94%	32,47%	9,26%				100,00%
4.	INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA																												
4.1	LOCAÇÃO DE OBRA	LOCAÇÃO DE PRAÇAS E GABARITO	M2	0,18%																73,33%	26,67%								100,00%
4.2	TERRAPLANAGEM	REMOÇÃO PARA BOTA-FORA E REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO	M3	0,17%																	24,02%	75,98%							100,00%
4.3	CONTENÇÕES	GEOTÊXTIL E CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO	M de orla	0,84%																		19,14%	29,06%	27,80%	24,00%				100,00%
4.4	PAVIMENTAÇÃO	CALÇAMENTO DE PASSEIOS EM CONCRETO - ORLA, CALÇADAS, HEADLANDS	M de orla	2,29%																	12,10%	22,13%	52,17%	13,60%					100,00%
		PISO TÁTIL	M de orla	0,15%																				100,00%					100,00%
		CICLOVIA - PRAIA CENTRAL	M de orla	0,13%																		100,00%							100,00%
		VIA DE AUTOMOVEIS EM CBUQ - PRAIA CENTRAL	M de orla	0,71%																		20,67%	79,33%						100,00%
		CRUZOS ELEVADOS EM PAVER - PRAIA CENTRAL	M de orla	0,42%																			10,30%	27,54%	37,45%	24,71%			100,00%
		VIA DE AUTOMÓVEIS EM PAVER - PRAINHA	M de orla	0,12%																		1,69%	0,00%	69,04%	29,27%				100,00%
		VIA DE AUTOMÓVEIS EM PAVER - CAIEIRAS	M de orla	0,63%																				34,85%	65,15%				100,00%
		ACESSO BARCOS - PRAIA CENTRAL	UN	0,003%																	100,00%								100,00%
		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (VIAS E CICLOVIAS) E VERTICAL	M de orla	0,20%																			2,77%	16,25%	0,94%	63,57%	16,46%		100,00%
		RAMPA DE EMBARCAÇÕES	UN	0,01%																				100,00%					100,00%
		RAMPA DE ACESSO PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS	UN	0,001%																				100,00%					100,00%
4.5	DRENAGEM SUPERFICIAL	GUIAS	M de orla	0,31%																		54,70%	45,30%						100,00%
4.6	PASSARELAS	FUNDAÇÃO PARA PASSARELA/RAMPAS EM MADEIRA	M	0,13%																				18,13%	54,26%	27,61%			100,00%
		ESTRUTURA E PISO EM MADEIRA	M	0,76%																						33,23%	63,08%	3,69%	100,00%
4.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	AGUA FRIA	UN	0,03%																		100,00%							100,00%
4.8	ILUMINAÇÃO	PONTOS DE LUZ	UN	0,67%																				59,99%	40,01%				100,00%
		FIAÇÃO E INFRAESTRUTURA	M	0,22%																		11,18%	81,88%	6,94%					100,00%
4.9	MOBILIÁRIO URBANO	PERGOLADO	UN	0,01%																					100,00%				100,00%
		INSTRUMENTOS	UN	0,30%																						32,70%	62,08%	5,22%	100,00%
		CERCA DE PROTEÇÃO	M	0,25%																				51,26%	48,74%				100,00%
		ATIVIDADE FÍSICA	UN	0,02%																					100,00%				100,00%
4.10	ATRACADOURO CAIEIRAS	PONTE MÓVEL E ESTRUTURA FLUTUANTE	M	0,08%																					100,00%				100,00%
4.11	PAISAGISMO	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL E PALMEIRA	UN	0,01%																					61,25%	38,75%			100,00%
		PLANTIO DE FORRAÇÃO E GRAMA	M2	1,05%																					61,25%	38,75%			100,00%
4.12	ESTRUTURAS DE PAIO AOS TURISTAS	BANHEIRO AUTOLIMPANTE (ESTRUTURA, HIDRÁULICA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ELÉTRICA)	UN	0,02%																				100,00%					100,00%
		QUIOSQUE DE APOIO AO TURISTA (ESTRUTURA E ELÉTRICA)	UN	0,01%																				100,00%					100,00%
4.13	PASSARELA - GUIA CORRENTE PRAINHA 1	FUNDAÇÕES, PILARES E ESTRUTURA METÁLICA	M	0,08%																					15,52%	84,48%			100,00%
		ESTRUTURA DE MADEIRA	M	0,02%																						100,00%			100,00%
		ILUMINAÇÃO	UN	0,002%																						100,00%			100,00%
4.14	PASSARELA - GUIA CORRENTE PRAINHA 2	FUNDAÇÕES, PILARES E ESTRUTURA METÁLICA	M	0,08%																						16,27%	83,73%		100,00%
		ESTRUTURA DE MADEIRA	M	0,02%																							100,00%		100,00%
		ILUMINAÇÃO	UN	0,002%																							100,00%		100,00%
4.15	RANCHO PARA BARCOS PRAINHA	LAJE RADIER, ALVENARIA, TELHAMENTO, ILUMINAÇÃO E PORTA	M2	0,11%																				81,00%	19,00%				100,00%
4.16	OFICINA DE BARCOS - PRAIA CENTRAL	ESTRUTURA PRE-MOLDADA, LAJE RADIER, TELHAMENTO, PORTÃO E ILUMINAÇÃO	M2	0,07%																					100,00%				100,00%